

## נוסטרומו אנרגיה לימיטד

להלן: ("החברה")

תאריך: 23.02.2022

לכבוד רשות ניירות ערך  
לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

### הנדון: עדכון התקדמות – פרויקט הילטון

בהמשך לדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 14.10.2021 (אסמכתא מס': 2021-01-155946), במסגרתו עדכנה, בין היתר, בדבר סטטוס התקנת מערכת האגירה של החברה במלון הילטון בוורלי הילס ("מלון הילטון"), מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

בימים אלה משלימה החברה את היערכותה לביצוע ההתקנה של מערכת אגירת האנרגיה במלון הילטון. במסגרת זאת מדווחת החברה על השלמת הפעולות הבאות:

1. קבלת כל אישורי הרשות המקומית (עיריית ברלי הילס) הדרושים להתקנת המערכות המכאניות והחשמל של מערכת האגירה במלון הילטון, ועל קבלת הערות לא-מהותיות לגבי האישור האחרון לעבודות הקונסטרוקציה הנדרשות, אשר החברה צופה שיתקבל אף הוא בשבועות הקרובים.
2. החברה נמצאת לקראת סיום ייצור תאי האגירה, ה- IceBricks עבור מערכת האגירה, בקיבולת כוללת של כ-1.5 מגה-ואט שעה (198 תאים), אשר מיוצרים במפעל בארה"ב.
3. החברה הזמינה את כל הציוד הנלווה (ציילר, מחליף חום, משאבות וכו') ומינתה את הקבלן המבצע, ACCO Engineering Systems, אחת מהחברות הקבלניות הגדולות בקליפורניה להתקנת מערכות מיזוג לבניינים מסחריים.

תחילת ביצוע ההתקנה מותנה בקבלת אישור רשת הילטון לחוזה הסופי מול בעלי מלון הילטון, חברת Oasis West Realty, LLC.

לאור האמור, ועל אף המצוין בדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 14.10.2021 כאמור לעיל, החברה צופה כי התקנת מערכת האגירה בפרויקט הילטון תושלם במהלך המחצית השנייה של שנת 2022.

יצוין שלמרות שדרך כלל תשתיות בניינים ומיזוג הן מערכות נסתרות מהעין ונגישות בשגרה לאנשי האחזקה בלבד, מערכת נוסטרומו במלון הילטון תוכננה מבחינת עיצוב וגישה כך שתשמש גם כאולם תצוגה אליו ניתן יהיה להזמין לקוחות ואורחים אחרים לצורכי שיווק ומכירות בארה"ב.

האמור לעיל כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מובהר כי נכון למועד דוח מידי זה, אין כל וודאות כי תכניותיה וציפיותיה של החברה יתממשו, לרבות בדבר מועד השלמת התקנת מערכת האגירה בהילטון, וכל אלה תלויים בגורמים שונים, אשר חלקם אינה בשליטתה של החברה.

בברכה,

נוסטרומו אנרגיה לימיטד  
באמצעות: יורם אשרי, מנכ"ל